

Заявка

на проект, який може реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

**«Капітальний ремонт Хороцівського НВК
в селі Хороцеве Білоберізької сільської
ради ОТГ Верховинського району Івано –
Франківської області в рамках
проведення заходів комплексного
енергозбереження
(заміна даху та утеплення фасаду)»**

Заявник:

Білоберізька сільська рада об'єднаної територіальної громади

2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
05 квітня 2016 року № 82 зі змінами

ФОРМА

проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

1. Зміст проектної заявки


1.	Зміст проектної заявки	с.2
2.	Загальна характеристика проектної заявки	с. 3
3.	Проект	с. 6
3.1.	Анотація проекту	с. 6
3.2.	Детальний опис проекту	с. 8
	опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	с.9
	мета та завдання проекту	с. 10
	основні заходи проекту	с. 11
	план-графік реалізації заходів проекту	с. 13
	очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту	с. 13
4.	Бюджет проекту	с.14
4.1.	Загальний бюджет проекту	с. 14
4.2.	Розклад бюджету за статтями видатків	с. 15
4.3.	Очікувані джерела фінансування	с. 15
4.4	Розрахунок вартості проекту	с. 16
5.	Інформація про учасників реалізації проекту	с.16
6.	Додатки (за потреби)	с.16

2. Загальна характеристика проектної заявки

<p>Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі – проект)</p>	<p>Капітальний ремонт Хороцівського НВК I ст в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області в рамках заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду).</p>
<p>Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об'єднаної територіальної громади)</p>	<p>Білоберізька сільська рада об'єднаної територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області</p>
<p>Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект</p>	<p>В6.2. Підвищення якості освіти в навчальних закладах громади з «Плану соціально-економічного та культурного розвитку Білоберізької сільської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік», затвердженого рішенням шістнадцятої сесії (перше пленарне засідання) Білоберізької сільської ради ОТГ від 15.05.2018 року № 312/8-16/2018</p>
<p>Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами</p>	<p>1. Реконструкція, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об'єднаних територіальних громад з обов'язковим застосуванням енергоефективних технологій;</p>
<p>Мета та завдання проекту</p>	<p>Мета: - створення сприятливих умов для вихованців, їхніх батьків та працівників НВК;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - запровадження заходів енергоефективності та економія витрат на опалення; - покращення естетичного стану будівлі НВК центру надання освітніх послуг ; - зростання рівня організованості громади, її участь у процесах розбудови території , вихованні молодого покоління в дусі патріотизму та збереження національних традицій; <p>Завдання: Провести капітальний ремонт Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької ОТГ, як центру надання освітніх послуг в селі Хороцеве .</p>
Кількість населення, на яке поширюватиметься проект	481 особа.
Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік))	З листопада 2017 р. до грудня 2018р.
Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн.	В 2017 році використано 402,057 тис грн, в 2018 році очікуваний обсяг фінансування -169,071 тис. грн
Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.	29,725
Назва населених пунктів, у яких реалізується проект	с. Хороцеве
Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника	Іванюк Дмитро Іванович
Телефон, факс, e-mail заявника	тел.0679650973, e-mail 0679650973@ukr.net
Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту	в.о. старости сіл Хороцеве , Барвінків Шарабуряк Ганна Михайлівна
Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту	0973960341

Сільський голова ОТГ



Іванюк Д.І.

3. Проект

3.1. Анотація проекту

Назва проекту:

Капітальний ремонт Хороцівського НВК с. Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду).

Актуальність проекту

В умовах сучасної суспільно-політичної ситуації в державі, фактичної окупації її частини сусідом – агресором, як ніколи актуальним є питання дошкільного виховання молодого покоління. Адже саме від того, які принципи, напрями задані в вихованні саме в дитячому віці залежить формування подальшого світогляду майбутніх поколінь.

На території села Хороцеве єдиним закладом освіти є Хороцівський НВК, в якому започатковуються основи формування для майбутніх поколінь і разом з сільським клубом є місцем виховання наймолодшого покоління в дусі здобуття сучасної освіти, збереження унікальних народних традицій та звичаїв і передачі їх підростаючому поколінню.

Сучасний розвиток території визначається впровадженням нових інформаційних технологій, які розвивають економіку і покращують соціальне становище в нашій країні. Насамперед перед Білоберізькою сільською радою постає питання у створенні належних умов для організації навчання та дозвілля дітей, наданні їм якісних освітніх та соціальних послуг.

Даний проект спрямований на впровадження енергозберігаючих технологій шляхом заміни даху, системи водовідведення, утеплення фасаду, заміни віконних та дверних блоків на металопластикові. В незадовільному стані знаходиться покрівля, яка виготовлена з азбестоцементних листів, що протікає, внаслідок чого під час дощів постійно відбувається підмочування приміщень будівлі, відпадає штукатурка зі стелі, В осінньо-зимовий період дуже важко дотримуватись температурного режиму, значно збільшується споживається енергоносіїв. Загальна втрата тепла в цей період складає більше 30%.

Крім того, так дане приміщення давно потребує ремонту, воно знаходиться в непривабливому вигляді, розташоване в центральній частині села Хороцеве, є обличчям села і потребує покращення естетичного вигляду. В ході реалізації першої частини проекту в 2017 році виконані наступні роботи:

улаштовано покрівлю із металочерепиці (340,0 м²);

- встановлено водостічні жолоби та труби;
- утеплено фасад (252 м²);
- замінено два віконних та один дверний блоки;
- покращено інфраструктуру населеного пункту;

- знято соціальну напругу серед населення.

Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект

1. Неналежний температурний режим роботи закладу освіти.
2. Використання значних коштів з бюджету сільської ради для обігріву в зимовий період.
3. Зношений стан покрівлі, необхідність заміни системи водовідведення.

- Даний проект спрямований на впровадження енергозберігаючих технологій шляхом перекриття протікаючої покрівлі, яка знаходиться в незадовільному стані, протікає, внаслідок чого під час дощів постійно відбувається підмочування приміщеньбудівлі. В осінньо-зимовий період дуже важко дотримуватись температурного режиму, значно збільшується споживається енергоносіїв. Загальна втрата тепла в цей період складає більше 30%. На даний момент будівля потребує комплексного енергозбереження. Загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту НВК становить 600,853 тис. грн., в 2017 році в результаті реалізації першого етапу проекту виконано робіт на суму 402,057 тис грн, в 2018 році планується виконати робіт на суму 198,796 тис. грн. В ході реалізації проекту в 2017 році виконані наступні роботи: улаштовано покрівлю із металочерепиці, встановлено водостічні жолоби та труби утеплено фасад, замінено два віконних та один дверний блоки, в 2018 році проектом передбачається проведення наступних робіт: покриття декоративною штукатуркою та фарбування фасаду, утеплення горища, проведення інших робіт з благоустрою.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання:

Інноваційна спрямованість проекту полягає у впровадженні комплексу заходів із застосування сучасних енергозберігаючих технологій, а саме капітальний ремонт будівлі, з метою зменшення теплових втрат та використання сучасних будівельних матеріалів.

Соціально-економічна спрямованість: Реалізація проекту спрямована на кожного члена громади, в першу чергу на дітей, працівників НВК, та всіх жителів села. Кожний мешканець села зацікавлений в існуванні дошкільного навчального закладу та початкової школи I ступеня, яким є НВК. Крім того реалізація даного проекту покращить естетичний вигляд будівлі, яка розташована в центрі села Хороцеве, підтвердить що місцева влада дбає про розвиток всіх населених пунктів громади, а не тільки її адміністративного центру.

Реальна можливість виконання проекту: Існує стовідсоткова реальна можливість виконання проекту за умови своєчасного надходження та освоєння коштів з Державного бюджету.

Перелік основних заходів проекту:

Для досягнення мети заплановано проведення таких заходів:

Захід 1. Інформування представників громади, ЗМІ, влади;

Захід 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації

Захід 3. Виконання ремонтних робіт згідно проектно-кошторисної документації.

Захід 4. Інформування громадськості щодо введення об'єкта в експлуатацію.

Очікувані результати проекту:

- Покращення енергозбереження будівлі будинку культури, забезпечення належного температурного режиму;
- Створення сприятливих умов проведення дозвілля і розвитку дітей та молоді громади;
- Покращення умов працівників закладу культури;
- Оптимізація паливно-енергетичного балансу будівлі.

Цільові групи проекту: вихованці та учні НВК, їхні батьки, вчителі та працівники НВК, жителі села Хороцеве (481 чоловік).

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Повна кошторисна вартість реалізації проекту і виконання усіх запланованих заходів становить 600,853 тис.грн. (шістсот тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні), в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 169,071 грн, за рахунок місцевого бюджету Білоберізької ОТГ – 29,725 тис. грн (двадцять дев'ять тисяч сімсот двадцять п'ять гривень), в 2017 році виконано ремонтних робіт на суму 402,057 тис. грн, в 2018 році планується використати 169,071 тис.грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Білоберізької ОТГ на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад та 29,725 тис. грн з місцевого бюджету Білоберізької ОТГ.

3.2. Детальний опис проекту

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю:

Село Хороцеве на даний час входить до складу Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної громади. Територія села становить 5,90 км². Кількість населення складає 481 чол. В селі розвинута соціально-економічна інфраструктура. На території села функціонує НВК I ст., де навчається 32 учні та вихованці, клуб, бібліотека, ФАП, пилорами, столярні цехи.

Стисла характеристика населених пунктів, з яких утворилася об'єднана територіальна громада:

Білоберізька об'єднана територіальна громада утворилася 02 жовтня 2015 року на базі 3 сільських рад Верховинського району Івано-Франківської області. Загальна площа території складає 46,3 км², загальна чисельність населення – 2772 чол. На сьогодні до складу Білоберізької ОТГ входять 4 населених пункти: Білоберізка, Хороцеве, Барвінків, Устеріки.

Детальний опис проблеми, на вирішення якої розроблено цей проект:

Хороцівський НВК побудований в 60 роках минулого століття. Будівля одноповерхова, негазифікована, опалюється дровами, знаходиться в центрі села Хороцеве. В 2013-16 роках за кошти місцевого бюджету проведено заміну вікон на металопластикові, залишилося замінити дві вікон та одні двері, облаштовано внутрішні санвузли, але необхідно провести заміну даху, системи водовідведення, утеплити фасад. В селі Хороцеве спостерігається досить стабільна демографічна ситуація, збільшується кількість дітей дошкільного віку.

Так як на даний час будівля НВК знаходиться в непривабливому естетичному стані, протікає дах, необхідно провести капітальний ремонт Хороцівського НВК із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Проведення ремонтних робіт коштуватиме 600,853 тис. грн. Планується замінити покрівлю, систему водовідведення, дві вікон, одні двері та утеплити фасад будівлі. В 2017 році в ході реалізації проекту виконані наступні роботи: замінено дахове покриття, встановлено водостічні жолоби та труби, утеплено фасад, замінено два віконних та один дверний блоки.

Пропонований проект надасть можливість реалізувати енергозберігаючу та економічну частину проекту (заміну даху, влаштування водовідведення, заміни вікон і дверей, утеплення фасаду, зменшення витрат на опалення), соціальну (забезпечення кращих умов для виховання та навчання дітей в сільській місцевості шляхом покращення якості послуг) складові, що мають соціально-економічну спрямованість і є реальними для втілення в територіальній громаді села Хороцеве Білоберізької ОТГ. Крім того, реалізація даного проекту сприятиме згуртованості громади села Хороцеве, Білоберізької ОТГ. Крім того, реалізація даного проекту підвищить довіру населення до місцевої влади, покаже, що місцева влада дбає про розвиток

всіх населених пунктів ОТГ, а не тільки її адміністративного центру. Процес використання коштів на впровадження проекту буде максимально прозорим, а хід реалізації проекту буде постійно висвітлюватись на зібраннях громади та сходах жителів села.

Соціальні та економічні наслідки вирішення проблеми:

- зросте престиж села Хороцеве та Білоберізької ОТГ в цілому;
- буде створено умови для виховання дітей та отримання ними якісних освітніх послуг;
- будуть створені сприятливі умови для роботи працівників НВК;
- покращиться теплова характеристика приміщення закладу.

Відповідність проекту заходам, визначених Планом соціально-економічного розвитку ОТГ:

Проектом капітального ремонту приміщення Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області визначений «Планом соціально-економічного та культурного розвитку Білоберізької ОТГ на 2018 рік», затвердженим рішенням шістнадцятої сесії (перше пленарне засідання) Білоберізької сільської ради ОТГ від 15.05.2018 року № 312/8-16/2018 (рішення додається та план додаються).

Цільові групи на які спрямовано проект: вихованці та учні НВК, їхні батьки, працівники закладу, жителі села Хороцеве (481чол).

Підстави для визначення цільових груп та заходів:

Визначення цільових груп, на роботу з якими направлений проект, базувались на вивченні проблематики організації процесу виховання та навчання дітей молодшого шкільного віку в селі Хороцеве. Через реалізацію проекту ми зможемо зробити перші кроки щодо створення умов для надання якісних освітніх та соціальних послуг для мешканців села Хороцеве.

Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним цільовим групам:

Для громади – громадяни матимуть змогу долучитися до реалізації проекту шляхом участі у виконанні громадських робіт

Для органів місцевого самоврядування ОТГ – участь у проекті, дозволить залучити активних громадян, які бажають сприяти у вирішенні саме цієї проблеми.

Мета та завдання проекту

Мета проекту:

- створення сприятливих умов для вихованців та учнів НВК, їхніх батьків, працівників закладу;
- запровадження заходів енергоефективності та економія витрат на опалення;

- покращення естетичного стану будівлі НВК як місця надання соціальних послуг;
- зростання рівня організованості громади, її участь у процесах розбудови території, вихованні дітей, збереженні традицій та обрядів рідного краю.

Завдання проекту:

Провести капітальний ремонт Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької ОТГ, як центру надання освітніх та соціальних послуг.

Основні заходи проекту

Опис заходів проекту:

Для досягнення мети заплановано проведення наступних заходів:

1) інформування представників громади, ЗМІ, влади;

Інформаційна складова процесу підтримки об'єднаних громад є надзвичайно важлива в процесі децентралізації. Адже вдало проведені заходи в рамках проектів що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, дозволить сформувати позитивне відношення до процесу децентралізації як у громадськості що входить до складу об'єднаної громади так і у інших громад що не пройшли об'єднання. Окрім того реалізація даного проекту дозволить активізувати громади, адже жителі зможуть переконатися, що влада звертає увагу на найважливіші проблеми у всіх населених пунктах громади, намагається їх оперативно вирішити, що власне підвищить авторитет влади. Діяльність в рамках проекту обов'язково буде оприлюднюватись у засобах масової інформації.

2) виготовлення проектно-кошторисної документації;

3) Капітальний ремонт приміщення Хороцівського НВК планується завершити червні – грудні 2018 року. Окрім того перед початком робіт сільською радою буде проведено моніторинг якості проведених робіт підрядниками та на основі результатів, планується провести відбір виконавців.

Ремонтні роботи згідно проектно – кошторисної документації.

4) Інформування громадськості щодо введення об'єкта в експлуатацію. Здача об'єкту в експлуатацію обов'язково повинна бути проведена до грудня 2018 року, залучивши громадськість, активістів, жителів села та відповідних фахівців, з метою забезпечення максимальної якості робіт та ефективності використання коштів.

Проект розроблений у відповідності з діючими нормами, державними стандартами і забезпечує охорону навколишнього природного середовища, вибухову і пожежну безпеку будівлі при дотриманні передбачених проектом заходів та умов експлуатації.

Проект на капітальний ремонт приміщення Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької об'єднаної територіальної громади Верховинського району розроблений відповідно до завдання на проектування і вихідних документів, погоджених у встановленому порядку замовником будівництва та органом місцевого самоврядування, згідно з вимогами нормативних документів, санітарно-гігієнічних норм і правил, інструкцій з техніки безпеки та правил пожежної безпеки.

Внутрішній моніторинг оцінювання та громадська оцінка:

Для якісної реалізації проекту передбачено наступні процедури:

1. Засідання робочої групи проекту з розглядом поточного стану справ (двічі на місяць).
2. Щомісячний проміжний звіт стану виконання запланованих заходів проекту.
3. Висвітлення процесу реалізації проекту у ЗМІ.
4. Проведення відкритого круглого столу за результатами реалізації проекту із заслуховуванням звіту робочої групи та громадської оцінки ефективності заходів проекту.

Фінансовий моніторинг реалізації проекту здійснює бухгалтерія Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної громади.

Команда, що буде здійснювати реалізацію проекту, за функціями (всього – 3 особи):

- керівник проекту – здійснює загальне керівництво проектом та координацію дій партнерів проекту;
- заступник керівника проекту – організація та проведення ремонтних робіт силами громади, а також зв'язки з громадськістю;
- бухгалтер проекту - головний бухгалтер сільської ради – здійснює підготовку документів для проведення фінансових операцій проекту, веде й контролює бюджет проекту

Опис впливу реалізації проекту на навколишнє природне середовище:

Заплановані роботи з капітального ремонту приміщення Хороцівського НВК в санітарно-гігієнічному відношенні не погіршує стан навколишнього природного середовища і умов проживання населення.

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера:

Білоберізька сільська рада ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області виступає як замовник проекту. Розробка проекту та контроль за його реалізацією покладено на виконавчий комітет Білоберізької сільської ради ОТГ.

Обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності об'єкта:

Загальний бюджет проекту – 600,853 тис. грн. , в 2017 році виконано ремонтних робіт на суму 402056,9 грн, в 2018 році планується виконати ремонтних робіт на суму 198,796 тис. грн.

Прогнозні джерела фінансування, обґрунтування необхідності фінансування за бюджетні кошти; прогнозні показники співфінансування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету

Прогнозні джерела фінансування проведення капітального ремонту Хороцівського НВК в селі Хороцеве :

1) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 169,071 тис.грн.

2) За рахунок місцевого бюджету Білоберізької ОТГ- 29,725 тис,грн.

План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 6 місяців

Тривалість заходу (по етапах)	Захід
Місяць 1	Інформування представників громади, ЗМІ, влади
Місяць 1-6	Продовження ремонтних робіт згідно проектно- кошторисної документації:
Місяць 6	Інформування громадськості про завершення робіт по проекту

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Основним результатом проекту Білоберізької об'єднаної територіальної громади є капітальний ремонт Хороцівського НВК в селі Хороцеве .

У приміщенні НВК буде;

- улаштовано покрівлю із металочерепиці (340,0м²);
- навішено водостічні труби, коліна, відливи і лійки (40,0 м);
- улаштовано жолоби підвісні з оцинкової сталі (24,0м²);
- утеплено фасад (252 м²);

- утеплено перекриття (32 м³);
- замінено два віконних та один дверний блоки;
- покращено інфраструктуру населеного пункту;
- знято соціальну напругу серед населення.

Внаслідок реалізації проекту відбудеться:

- покращення енергозбереження будівлі будинку НВК , забезпечення належного температурного режиму.
- створення сприятливих умов для надання освітньо – виховних послуг;
- покращення умовпраці працівників НВК;
- оптимізація паливно-енергетичного балансу будівлі.
- покращення естетичного вигляду закладу освіти.

Короткотривалі результати:

В результаті реалізації проекту буде зменшено обсяг витрат використання паливно-енергетичних ресурсів в приміщенні НВК , зекономлені кошти місцевого бюджету в подальшому будуть направлені на реалізацію інших завдань з плану соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Білоберізької ОТГ.

Контроль за виконанням робіт підрядною організацією буде здійснюватися громадою та Білоберізькою сільською радою ОТГ. Оцінка досягнутих результатів буде базуватися на основі аналізу виконаних робіт, рівня забезпечення належного температурно-теплового режиму в приміщенні.

Перспективні наслідки реалізації проекту:

- якісно виконані роботи;
- зменшення бюджетних витрат на теплопостачання;
- активізація роботи установ освіти;
- зменшення рівня захворюваності вихованців, учнів та працівників НВК;
- покращення естетичного вигляду споруди в центрі села;
- запобігання руйнуванню приміщень;
- знизиться соціальна напруга.

Показники успішності проекту	Значення показників станом на початок проекту	Значення показників станом на завершення бюджетного року						Джерела інформації про показники
		1 рік проекту	2 рік проекту (за наявності)	3 рік проекту (за наявності)	1 рік після завершення проекту	2 рік після завершення проекту	3 рік після завершення проекту	
Кількість відвідувачів та учнів НВК	32	-	-	-	36	33	35	староста села, директор

1.	Інформування представників громади, ЗМІ, влади	-	-	-	-
2	ремонтні роботи:	198,796	169,071	29,725	-
4	Інформування громадськості щодо введення об'єкта в експлуатацію.	-	-	-	-
	РАЗОМ:	198,796	169,071	29,725	0,0

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п	Найменування заходу	Загальна сума, тис.грн	Джерела фінансування (тис. грн.)		
			субвенція	Місцевий бюджет (у разі співфінансування)	Інші учасники (у разі співфінансування)
1.	Видатки споживання	-	-	-	-
2.	Видатки розвитку	198,796	169,071	29,725	-
2.1	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	-	-	-	-
2.2	<i>Капітальні видатки</i>	198,796	169,071	29,725	-
2.2.1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-
2.2.2	Капітальне будівництво	-	-	-	-
2.2.3	Капітальний ремонт КЕКВ 3132	198,796	169,071	29,725	-
	РАЗОМ:	198,796	169,071	29,725	-

4.3. Очікувані джерела фінансування

№ з/п	Джерела фінансування	Сума (тис. грн.)	Частка у % від загального обсягу фінансування проекту
1	Фінансування за рахунок коштів субвенції	169,071	85,05
2	Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)	29,725	14,95
3	Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту	0,0	0
	Загальний обсяг фінансування	198,796	100

4.4. Розрахунок вартості проекту

Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва додається.

Локальний кошторис складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. (додається)

5. Інформація про учасників реалізації проекту

Інформація про учасника	
Назва учасника	Білоберізька сільська рада ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області
ГПБ керівника органу	Іванюк Дмитро Іванович
Назва посади	Сільський голова Білоберізької сільської ради ОТГ
Поштова адреса	78713, Івано-Франківська область, Верховинський р-н, с. Білоберізка, присілок Центр
Телефон та мобільний	0679650973
E-mail	0679650973@ukr.net
Функції учасника	Замовник

6. Додатки

1. Копія рішення сесії Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної громади від 15.05.2018 року № 312/8-16/2018 «Про затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку Білоберізької сільської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік».
2. Витяг з плану соціально-економічного та культурного розвитку Білоберізької сільської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік.
3. Копія рішення виконавчого комітету Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної громади № 35 від 08.05.2018 року «Про затвердження переліку проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Білоберізької ОТГ на формування інфраструктури об'єднаної територіальної громади в 2018 році».
4. Довідка про комунальну власність Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області.
5. Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по Робочому проекту.
6. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва №
7. Копія розпорядження сільського голови ОТГ про затвердження проектно – кошторисної документації
8. Копія довідки про визначення категорії складності та класу наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва.
9. Копія довідки про вартість виконаних робіт в 2017 році.

місто Київ
24 листопада 2017р. №0175-17/ПРОЕКСП



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «ПРОЕКСП»

В.П.Лещинський

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
по Робочому проекту

**«Капітальний ремонт Хороцевського НВК І ст. в селі Хороцеве Білоберізької
сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області
в рамках проведення заходів з комплексного енергозбереження
(заміна даху та утеплення фасаду)»**

Замовник – Білоберізька сільська рада ОТГ

Генеральний проєктувальник – Приватне підприємство ДС «ПараПлан»,
кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника, виданий Абрамюку
Василію Степановичу, Серія АР №006987 від 27.03.2013р.

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на 19 жовтня 2017р. складала – 616,600 тис.
грн., в тому числі: будівельні роботи – 494,788 тис. грн., інші витрати – 19,045 тис.
грн., ПДВ 20% – 102,767 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень
встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені
робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила
визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом
на 24 листопада 2017р. складає – 600,853 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи –
481,713 тис. грн., інші витрати – 18,998 тис. грн., ПДВ 20% – 100,142 тис. грн.

Примітка:

Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядалися.

Головний експерт проекту



Г.П.Бабич
Кваліфікаційний сертифікат
Серія АЕ №004331

**Визначення
категорії складності та класу наслідків (відповідальності)
об'єкту будівництва**

Об'єкт: Капітальний ремонт Хороцевського НВК I ст. в с. Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)

Замовник: Білоберізька сільська рада ОТГ

Проектна організація: ПП ДС ПараПлан

Використані нормативні документи:

- 1 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»;
- 2 ДБН Б.2.2-5:2011 – «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій території»;
- 3 ДБН – 360-92 ** - «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
- 4 ДСТУ – Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва».
- 5 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Категорії складності об'єктів будівництва цивільного призначення визначаються відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» з додержанням рекомендованої схеми урахування класу наслідків (відповідальності) будівель. Клас наслідків (відповідальності) визначається за такими ознаками:

- 6 Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті будівництва.
- 7 Кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті будівництва.
- 8 Кількість осіб, які перебувають поза об'єктом будівництва.
- 9 Обсяг можливого економічного збитку.
- 10 Втрата об'єктів культурної спадщини.
- 11 Припинення функціонування комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики та інших інженерних мереж.
- 12 Наявність факторів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру, що можуть вплинути на стан захисту населення і території.
- 13 Наявність факторів підвищеної екологічної небезпеки.

Вихідні дані для визначення категорії складності об'єкта капітального ремонту

- 14 Загальна площа покрівлі – 340,0м кв.
- 15 Будівля Хороцевського НВК I ст. збудована підрядним методом у звичайних гідрогеологічних умовах (підземні гірничі виробки, карстові включення, просадки і т.п. - відсутні);
- 16 Розрахункова сейсмічність ділянки будівництва – 6 балів.



Розрахунок категорії складності об'єкта будівництва

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності «Капітальний ремонт Хороцевського НВК I ст. в с.Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)»

Покрівля та фасад Хороцевського НВК I ст. не належить до потенційно небезпечних об'єктів, відповідно до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» виходячи з наступного:

- Будівля не належить до об'єктів, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини;
- Будівля не належить до об'єктів, які є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
- Постійний обслуговуючий персонал (N_1) (робітники підрядної організації) на час проведення робіт складає 6 осіб;
- Крім того на майданчику періодично може перебувати (N_2) 2 особи: чисельність відвідувачів визначена такими критеріями – завгосп – 1 чол., директор НВК – 1 чол.

За критеріями «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті» - «Капітальний ремонт Хороцевського НВК I ст. в с.Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

За критеріями «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які періодично перебувають на об'єкті» «Капітальний ремонт Хороцевського НВК I ст. в с.Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення розраховуються за формулою:

$$\Phi = c \sum_{i=1}^n P_i \left(1 - T_{ef} \times K_{a,i} \right)$$

де, $n = 1$ – кількість основних фондів;
 $c = 0,45$ – коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові;


$T_{ef} = 100$ років – встановлений термін експлуатації основних фондів;

$K_a = 0,01$ - коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

$P_i = 600,853$ тис. грн. – вартість ремонтних робіт.

Таким чином,

$$\Phi = 0,45 \times 600853 \times (1 - 1/2 \times 100 \times 0,01) = 270383,8 \times 0,5 = 131,857 \text{ тис. грн.}$$



**Визначення
категорії складності та класу наслідків (відповідальності)
об'єкту будівництва**

Об'єкт: Капітальний ремонт Хороцевського НВК І ст. в с. Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)

Замовник: Білоберізька сільська рада ОТГ

Проектна організація: ПП ДС ПараПлан

Використані нормативні документи:

- 1 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»;
- 2 ДБН Б.2.2-5:2011 – «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;
- 3 ДБН – 360-92 ** - «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;
- 4 ДСТУ – Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва».
- 5 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Категорії складності об'єктів будівництва цивільного призначення визначаються відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» з додержанням рекомендованої схеми урахування класу наслідків (відповідальності) будівель. Клас наслідків (відповідальності) визначається за такими ознаками:

- 6 Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті будівництва.
- 7 Кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті будівництва.
- 8 Кількість осіб, які перебувають поза об'єктом будівництва.
- 9 Обсяг можливого економічного збитку.
- 10 Втрата об'єктів культурної спадщини.
- 11 Припинення функціонування комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики та інших інженерних мереж.
- 12 Наявність факторів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру, що можуть вплинути на стан захисту населення і території.
- 13 Наявність факторів підвищеної екологічної небезпеки.

Вихідні дані для визначення категорії складності об'єкта капітального ремонту

- 14 Загальна площа покрівлі – 340,0м кв.;
- 15 Будівля Хороцевського НВК І ст. збудована підрядним методом у звичайних гідрогеологічних умовах (підземні гірничі виробки, карстові включення, просадки і т.п. - відсутні);
- 16 Розрахункова сейсмічність ділянки будівництва – 6 балів.



16 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

Білоберізька сільська рада об'єднаної територіальної громади
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 600,853 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Хороцького НВК І ст. в селі Хороцьке Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)(експертиза)

Складений в поточних цінах станом на 19 жовтня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Хороцький НВК в селі Хороцьке Білоберізької сільської ради ОТГ	469,759	-	-	-	469,759
		Разом по главі 2:	469,759	-	-	-	469,759
		Разом по главах 1-7:	469,759	-	-	-	469,759
		Разом по главах 1-8:	469,759	-	-	-	469,759
		Разом по главах 1-9:	469,759	-	-	-	469,759
2	ДСТУ БД 1 1-12013 Дод. К п 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,125 %)	-	-	9,982	-	9,982

		423 СД ССР				
1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10:				9,982	9,982
3	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49		-	-	2,565	2,565
4	Вартість експертизи проектної документації ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50		-	-	1,025	1,025
	Разом по главі 12:				3,590	3,590
	Разом по главах 1-12:		469,759	-	13,572	483,331
	Кошторисний прибуток (П)		11,954	-	-	11,954
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	5,426	5,426
	Разом		481,713	-	18,998	500,711
	Податок на додану вартість		-	-	100,142	100,142
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		481,713	-	119,140	600,853

Керівник проектної організації

Інженер-проектувальник

Керівник проектного відділу

В. Д. Дячук

В. С. Абрамюк

В. Г. Старсвойт

Виконком Білоберізької ОТГ
ЗГІДНО
З ОРІГІНАЛОМ





Україна

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОБЕРІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ВЕРХОВИНСЬКОГО
РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

с.Білоберізка Верховинський р-н Івано-Франківська обл 78713 тел.3-45-24 E-mail:
0679650973@ukr.net Код ЄДРПОУ 40468386

вих № 220/02.2-18 від 14.06.2018р.

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

Білоберізька сільська рада ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області гарантує співфінансування проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2018 році в Білоберізькій сільській об'єднаній територіальній громаді Верховинського району Івано-Франківської області за рахунок місцевого бюджету, а саме:

1. Співфінансування «Капітального ремонту Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)» в сумі 29,725 тис. грн (двадцять дев'ять тисяч сімсот двадцять п'ять гривень).
2. Співфінансування «Нового будівництва адміністративної будівлі з центром надання адміністративних послуг на вул. Центральній в с. Устеріки, Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)» в сумі 150,00 тис. грн (сто п'ятдесят тисяч гривень – виготовлення ПКД).

Білоберізький сільський голова ОТГ

Дмитро Іванюк





Україна

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОБЕРІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ВЕРХОВИНСЬКОГО
РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

с. Білоберізка Верховинський р-н Івано-Франківська обл 78713 тел. 3-45-24 E-mail:
0679650973@ukr.net Код ЄДРПОУ 40468386

вих № 219/02.2-18 від 14.06.2018 р.

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

ДОВІДКА

про виконання будівельно ремонтних робіт по проекту «Капітальний ремонт Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)» в 2017 році.

Білоберізька сільська рада ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області, що в ході реалізації робіт по проекту «Капітальний ремонт Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано – Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)» в 2017 році виконано робіт на суму 402,056 тис. грн, а саме: замінено 410 м² дахового покриття, улаштовано 42 м. пог водостічних жолобів, 15 м. пог водостічних труб, жолобів, відливів і лійок, утеплено 290 м² фасаду мінеральними плитами, замінено 2,66 м² дверного полотна на металопластикове, замінено 4,2 м² віконних прорізів на металопластикові.



Білоберізький сільський голова ОТГ

Дмитро Іванюк

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (_____)

Замовник **Білоберізька сільська рада ОТГ**
(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник **ТОВ "ЗАХІД-БУД-БІЗНЕС"**
(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник _____
(найменування підприємства, організації)

Договір № № 80 від "28" "11" 20017 року

Найменування будівництва та його адреса: Капітальний ремонт Хороцевського НВК I ст. в селі Хороцеве Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано - Франківської області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення фасаду)
Найменування об'єкта: Об'єкт

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 року
№ 10 - 0-1-1 26.12.2017

(грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
1. Всього по будівництву (без ПДВ) Кошторис	324996	324996	324996
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	322167	322167	322167
2. Інші витрати	2829	2829	2829
Єдиний податок	10051,42	10051,42	10051,42
Податок на додану вартість (ПДВ)	67009,48	67009,48	67009,48
1. Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ та єдиним податком	402056,90	402056,90	402056,90
Всього	392005,48	392005,48	392005,48
Разом з єдиним податком	402056,90	402056,90	402056,90
у тому числі ПДВ	67009,48	67009,48	67009,48

* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, які придбає виконавець робіт

М.П.Замовник

(підпис)


(ПІБ)



М.П.Генпідрядник (підрядник)

(підпис)

(ПІБ)



20